



Usuário: JOSE BRASILIO SCHEREMETA LINO

CPF: 051.765.159-97

Acesso à Informação

Sair do Sistema

22/02/2023 11:10 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 934906/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

76.179.837/0001-01 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Placa de Obra	—	1	Trecho OPP até Est. 09	1
2	Remoções Bordo Esquerdo	—	1	Trecho OPP até Est. 09	2
			2	Trecho Est. 09 até Est. 20	2
3	Remoções Bordo Direito	—	1	Trecho OPP até Est. 09	2
			2	Trecho Est. 09 até Est. 20	2
4	Reforço Alargamento Bordo Esquerdo	—	1	Trecho OPP até Est. 09	3
			2	Trecho Est. 09 até Est. 20	3

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
5	Reforço Alargamento Bordo Direito	—	1	Trecho OPP até Est. 09	3
			2	Trecho Est. 09 até Est. 20	3
6	Substituição Bocas de Lobo	—	1	Trecho OPP até Est. 09	5
			2	Trecho Est. 09 até Est. 20	6
7	Recape	—	1	Trecho OPP até Est. 09	6
			2	Trecho Est. 09 até Est. 20	7
8	Meio Fio e Calçadas de Concreto	—	1	Trecho OPP até Est. 09	4
			2	Trecho Est. 09 até Est. 20	5
9	Reassentamento de Paver	—	1	Trecho OPP até Est. 09	5
			2	Trecho Est. 09 até Est. 20	6
10	Rampas e Piso Tátil	—	1	Trecho OPP até Est. 09	8
			2	Trecho Est. 09 até Est. 20	8
11	Lombadas e Sinalização Horizontal	—	1	Trecho OPP até Est. 09	9
			2	Trecho Est. 09 até Est. 20	9
12	Sinalização Vertical	—	1	Trecho OPP até Est. 09	10
			2	Trecho Est. 09 até Est. 20	10

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	0,21%	R\$ 1.180,71	0,21%	R\$ 1.180,71
2	5,01%	R\$ 28.710,14	5,22%	R\$ 29.890,85
3	9,78%	R\$ 56.056,74	15,00%	R\$ 85.947,59
4	5,14%	R\$ 29.446,28	20,14%	R\$ 115.393,87
5	5,98%	R\$ 34.250,39	26,12%	R\$ 149.644,26
6	30,83%	R\$ 176.626,70	56,95%	R\$ 326.270,96
7	29,98%	R\$ 171.782,36	86,93%	R\$ 498.053,32
8	6,86%	R\$ 39.287,96	93,79%	R\$ 537.341,28
9	3,90%	R\$ 22.372,84	97,69%	R\$ 559.714,12
10	2,31%	R\$ 13.234,72	100,00%	R\$ 572.948,84

